

MINUTA No. 23 | Acapulco, Guerrero, a 11 de Noviembre de 2025

RESIDENCIAL LAS OLAS,
A QUIEN CORRESPONDA.

De acuerdo a los conversado y relacionados al contrato de **VIDRIO Y ALUMINIO**, hacemos de su conocimiento la siguiente informacion:

CONCEPTO	DESCRIPCION	FOTOGRAFIAS
Ventanas Estacionamiento	Se ha realizado la instalacion de las torres A-B-C-D, dejando pendiente el detallado conforme a los avances de entrega).	
Cocinas, Pasillos, Colindancias	Se ha realizado la instalacion de las torres generales, dejando pendiente el detallado conforme a los avances de entrega).	
Fachada Mecanica	Se ha realizado el 100% de modificacion de la estructura metalica en torre E, con un avance del 50% en torre F. Se ha realizado el 20% de instalacion de aluminio y vidrio en torre E.	
Canceles Playa	Se ha realizado la instalacion de las torres A-B-C-D, dejando pendiente el detallado conforme a los avances de entrega). Se espera tramo por parte de otros proveedores para la recepcion de vanos.	
Barandales	Se inician trabajos de barandales en torre A. Se iniciaran trabajos el día de hoy en torre B. Se entregaron plomos para ranuras de torres C - D el día 07 de noviembre debido a que no habia espacio por hamacas de otros proveedores.	
Louvers	Se realizaran trabajos según lo acordado en junta para torres AB, CD, Y EF con la intencion de concluir la mitad de la fachada norte (estacionamiento).	
Puertas Pasillos	En proceso de fabricacion.	
Embellecedores Barandales	Entregados.	
Tapas Chutes Basura	Entregados. Pendiente instalación, en espera de soporteria por otro proveedor.	
Portones	Entregado porton acceso principal. Terminado porton proveedores. Fabricados portones playa, en espera de albañileria por terceros.	
Puertas / Ventanas Cuarto Elevadores	Sellos pendientes.	
Cancha Padel	Pendiente.	
Louvers Medidores	Se acuerdo con PERLATO el remate con las medidas de 1.90 debido a las variaciones de los vanos sin realizar ajuste en modulos de aluminio.	

Comentarios: Se solicita la revision de fechas firmadas con supervision de recepcion de tramo por parte de otros proveedores, y la modificacion de las fechas de entrega en contrato, para la actualizacion del cronograma de trabajos, ya que todos los frentes han sido demorados para terceros.

VITROSA
REPRESENTANTE

RESIDENCIAL LAS OLAS
REPRESENTANTE