

MINUTA No. 14 | Acapulco, Guerrero, a 12 de Agosto de 2025

RESIDENCIAL LAS OLAS,
A QUIEN CORRESPONDA.

De acuerdo a los conversado y relacionados al contrato de **VIDRIO Y ALUMINIO**, hacemos de su conocimiento la siguiente informacion:

CONCEPTO	DESCRIPCION	FOTOGRAFIAS
Ventanas Fachada Principal	En espera de tramo por otros proveedores. (Acabado MERCAN)	
Ventanas Cocinas, Pasillos, Colindancias	Colocacion al 95%. Ventana servilletero PH pendiente de fabricar.	
Fachada Mecanica	Se concluye encamisado de bastidores en torre E. Se continua con instalacion de vidrio en torre E. Se instala una segunda hamaca en torre E. En fabricacion de bastidores torre F.	
Canceles Playa	En espera de tramo por otros proveedores. (Pintura MERCAN)	
Barandales	En espera de tramo por otros proveedores. (Ranuras SUREÑOS) Se define la fijacion mediante taquetes de acero inoxidable.	
Louvers	Se instala una hamaca en vertical frontal. Se concluyen angulos de soporte para vertical frontal. Se instalan postes de bastidor para comenzar a colocar louvers	
Puertas Pasillos	Pendiente por fabricar (según acuerdo de instalacion a finales de obra).	
Embelledores	Fabricados en taller pendientes por entregar.	
Tapas Chutes Basura	Entregados 35%. Pendientes por entregar 65% (en taller).	
Portones	En fabricacion de bastidores de acero.	
Puertas / Ventanas Cuarto Elevadores	Puertas Completadas. Ventanas colocadas. Sellos pendientes.	
Cancha Padel	Se levanta estructura de primer cancha. Se reciben materiales de aluminio. En fabricacion de vidrios en taller.	

Comentarios: Se han presentado demoras en fachada mecanica por fallas en elevador.