

RESIDENCIAL LAS OLAS,
A QUIEN CORRESPONDA.

De acuerdo a los conversado y relacionados al contrato de **VIDRIO Y ALUMINIO**, hacemos de su conocimiento la siguiente informacion:

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	FOTOGRAFIAS
Canceleria Estacionamiento	Proceso detallado torre G. Ventana cuarto servicio C4.	
Cocinas, Pasillos, Colindancias	Proceso detallado torre G. NIVELES LOSETA penthouses PENDIENTES POR RECIBIR.	
Fachada Mecanica	En proceso VENTILAS torre E. En proceso ENVIDRIADO torre F.	
Canceles Playa	NIVELES LOSETA penthouses PENDIENTES POR RECIBIR. Estructura pendiente por otro proveedor para modulacion de PH.	
Barandales	En PROCESO solicitud vidrios ajustes torres A – E. Planos penthouses PENDIENTES POR RECIBIR.	
Louvers	En proceso INSTALACION penthouses C-D y EF. Se realiza MUESTRA en torre GH con mayor apertura PENDIENTE APROBACIÓN.	
Puertas Pasillos	En proceso FABRICACION prioritarios. En proceso FABRICACION TORRE A - B.	
Embellecedores Barandales	Entregados.	
Tapas Chutes Basura	Entregados. Se solicita revision de fijacion para instalacion.	
Portones	Entregados.	
Puertas / Ventanas Cuarto Elevadores	Sellos pendientes.	
Cancha Padel	Se detienen avances hasta nuevo aviso.	
Gimnasio, Oficinas	Pendiente aprobacion presupuesto.	
Louvers Medidores	Entregados.	

Comentarios: **PENDIENTE REVISAR PRESUPUESTO DE MAMPARAS BAÑOS PALAPA.**