

MINUTA No. 22 | Acapulco, Guerrero, a 21 de Octubre de 2025

RESIDENCIAL LAS OLAS,
A QUIEN CORRESPONDA.

De acuerdo a los conversado y relacionados al contrato de **VIDRIO Y ALUMINIO**, hacemos de su conocimiento la siguiente informacion:

CONCEPTO	DESCRIPCION	FOTOGRAFIAS
Ventanas Estacionamiento	Proceso Torres B, C, D (ventanas fijas).	
Cocinas, Pasillos, Colindancias	Detalle en torres A y B.	
Fachada Mecanica	En proceso de modificacion Torre E (Se espera entregar torre E esta semana).	
Canceles Playa	En proceso de entrega Torre A y B.	
Barandales	En espera de tramo por BOTA AGUAS.	
Louvers	Instalacion detenida por entrega de Torre A y B.	
Puertas Pasillos	Material en fabricacion (planta Monterrey).	
Embellecedores Barandales	Entregados en SITIO.	
Tapas Chutes Basura	Pendientes instalacion, no cuentan con canal de fijacion.	
Portones	En proceso de detallado de accesos.	
Puertas / Ventanas Cuarto Elevadores	Sellos pendientes.	
Cancha Padel	Pendiente hasta nuevo aviso.	
Louvers Medidores	En fabricacion.	

Comentarios: 1. Se entregan planos solicitados, quedando pendientes PENTHOUSES. 2. Se sugiere nuevamente detener avances de instalacion de canceleria a partir de torre D hasta contar con obra terminada ya que existen daños ocasionados por otros proveedores en torres A, B, C, y D. 3. Se sugiere elevar materiales a cada departamento a partir de torre D y mantener cancelles en departamentos hasta su aprobacion de instalacion. 4. Cerrar barandales hasta el final de trabajos en cada nivel. 5. Se sugiere volver a paquetes de departamentos 5 en 5 con todos los proveedores involucrados.

VITROSA
REPRESENTANTE

RESIDENCIAL LAS OLAS
REPRESENTANTE