

MINUTA No. 26 | Acapulco, Guerrero, a 20 de Enero de 2026

RESIDENCIAL LAS OLAS,
A QUIEN CORRESPONDA.

De acuerdo a los conversado y relacionados al contrato de **VIDRIO Y ALUMINIO**, hacemos de su conocimiento la siguiente informacion:

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	FOTOGRAFIAS
Canceleria Estacionamiento	En proceso INSTALACION torre G-H-I. RECEPCION pendiente planos penthouses.	
Cocinas, Pasillos, Colindancias	Proceso DETALLADO conforme al orden general. RECEPCION pendiente planos penthouses.	
Fachada Mecanica	En proceso instalacion TAPAS losa torre E. En proceso ENVIDRIADO tapas losa torre F. RECEPCION pendiente planos penthouses.	
Canceles Playa	En proceso INSTALACION torre J 90%. RECEPCION pendiente planos penthouses.	
Barandales	En PROCESO solicitud vidrios ajustes torres A – E. RECEPCION pendiente pisos penthouses.	
Louvers	En proceso INSTALACION penthouses. Se realiza MUESTRA en torre GH con mayor apertura pendiente de aprobacion.	
Puertas Pasillos	En proceso FABRICACION torre A y B. Se presenta y AUTORIZA muestra para duela doble con linea tenue visible al centro y a lo largo debido al alma central de refuerzo.	
Embellecedores Barandales	Entregados.	
Tapas Chutes Basura	Entregados. Pendiente instalación, en espera de soporteria por otro proveedor.	
Portones	Entregados.	
Puertas / Ventanas Cuarto Elevadores	Sellos pendientes.	
Cancha Padel	Se detienen avances hasta nuevo aviso.	
Louvers Medidores	Entregados.	

Comentarios: Se desmantela cancel C4 (Costo PENDIENTE).

VITROSA
REPRESENTANTE

RESIDENCIAL LAS OLAS
REPRESENTANTE