

MINUTA No. 40 | Acapulco, Guerrero, a 12 de MAYO de 2026

RESIDENCIAL LAS OLAS,
A QUIEN CORRESPONDA.

De acuerdo a los conversado y relacionados al contrto de **VIDRIO Y ALUMINIO**, hacemos de su conocimiento la siguiente informacion:

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
Penthouses	En proceso de instalacion de rieles G y J. En proceso de instalacion de hojas cancelas PH A, D, E. Avance general 70%.
Barandales	En proceso de instalacion TORRE CD. (avances conforme a Sureños). En espera de cambio piezas I-J.
Fachada Mecanica	En detalles torre E.
Puertas	En espera de solucion para fijacion TORRE EF ya que no hay canal. En proceso de entrega puertas cuarto servicio.
Louvers	Apertura louvers en espera debido a la prioridad y solicitud de trabajos en PH.
Departamentos	En proceso de trabajos de detalles.
Cancelería Oficinas	Vidrios pendientes de cambio por detalle. (ya en sitio)
Tapas Chutes Basura	Pendiente de fijacion aparente.
Cuartos Medidores	Puertas entregadas.
Louvers Pasillos	Colocados, pendientes de entrega.
Gimnasio	En proceso de instalacion de vidrio. (ya en sitio)



1. Se continua con la solicitud de concentrar el personal en su totalidad con la recoleccion, acarreo, maniobras e instalacion de cancelería en PENTHOUSES para evitar problemas con lluvias.

2 Se realiza modificacion de 2 departamentos subiendo el cancel 5 cm para que el riel quede Sobrepuesto al nivel de loseta interior. (Presupuesto pendiente para la modificacion general).