



MINUTA No. 16 | Acapulco, Guerrero, a 26 de Agosto de 2025

RESIDENCIAL LAS OLAS,
A QUIEN CORRESPONDA.

De acuerdo a los conversado y relacionados al contrato de **VIDRIO Y ALUMINIO**, hacemos de su conocimiento la siguiente informacion:

CONCEPTO	DESCRIPCION	FOTOGRAFIAS
Ventanas Estacionamiento	En espera de tramo por otros proveedores.	
Cocinas, Pasillos, Colindancias	Colocacion al 95%. Ventana servilletero PHA pendiente de fabricar.	
Fachada Mecanica	Etapa FINAL, instalacion de embellecedores torre E. En etapa de izaje bastidores torre F. Se entrega plano con detalle para division de recamaras en Torre E y F.	
Canceles Playa	En instalacion de paquete 1 con fecha compromiso 28 Agosto. Se solicita limpieza de cancelos previamente instalados, afectados por terceros.	
Barandales	Se propone el cambio de modulacion para torre A, en espera de aprobacion para solicitar cortes de losetas. En fabricacion de cercos (Según acuerdo, primero se fabricarian postes fachada, luego cercos y por ultimo puertas). Se entregan pasamanos en sitio. Se tira plomada para poste de desplante A8.	
Louvers	En instalacion de angulos (soporteria) Torre A. Se tira plomada para soporteria Torre A. Se firma fecha entrega 12 Septiembre para Torre A.	
Puertas Pasillos	Pendiente por fabricar (según acuerdo de instalacion a finales de obra).	
Embellecedores	Fabricados en taller pendientes por entregar.	
Tapas Chutes Basura	Entregadas 100 pzas.	
Portones	Instalacion de 2 hojas en acceso principal. En instalacion de segundo acceso principal.	
Puertas / Ventanas Cuarto Elevadores	Puertas Completadas. Ventanas colocadas. Sellos pendientes.	
Cancha Padel	Pendiente para no limitar nuestro espacio de trabajo.	

Comentarios: Se solicita nuevamente el corte y aumento de losas en fachada mecanica para poder colocar panel de aluminio y poder bajar hamacas, de este modo dar inicio a trabajos frontales en torre E.

VITROSA
REPRESENTANTE

RESIDENCIAL LAS OLAS
REPRESENTANTE