

MINUTA No. 43 | Acapulco, Guerrero, a 30 de Junio de 2026

RESIDENCIAL LAS OLAS,
A QUIEN CORRESPONDA.

De acuerdo a los conversado y relacionados al contrto de **VIDRIO Y ALUMINIO**, hacemos de su conocimiento la siguiente informacion:

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	FOTOGRAFIAS
Penthouses	Instalacion Concluida. Pendiente cancel torre J por uso de pescante.	
Barandales	Esperando tramo torre J por flashing. Personal realizando detalles en torre CD.	
Puertas	Instalacion Concluida. Pendientes N8 y N4 por detalles ajenos.	
Louvers	Instalacion Concluida. Realizando apertura torre CD y laterales.	
Departamentos	Instalacion Concluida. Pendiente por iniciar instalacion de jaladeras extras, por aprobar fijacion.	
Tapas Chutes Basura	Instalacion Concluida. Pendiente de fijacion.	
Baños Palapas	En proceso de instalacion.	
Cocinas Palapas	En proceso de instalacion.	
Pescantes	Acarreo Concluido. Pendientes 20 pzas aprox en uso (fotos enviadas) se propone ceder compromiso de acarreo.	