

**MINUTA No. 31 | Acapulco, Guerrero, a 03 de Marzo de 2026**

**RESIDENCIAL LAS OLAS,**  
A QUIEN CORRESPONDA.

De acuerdo a los conversado y relacionados al contrato de **VIDRIO Y ALUMINIO**, hacemos de su conocimiento la siguiente informacion:

| CONCEPTO                                | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                    | FOTOGRAFIAS |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Canceleria<br>Estacionamiento           | Proceso detallado torre J.<br>Colocacion C4.<br>Garden House por entregar.                                                                                     |             |
| Cocinas, Pasillos,<br>Colindancias      | Proceso detallado torre J<br>Entrega de niveles 02 Marzo 2026.                                                                                                 |             |
| Fachada<br>Mecanica                     | En proceso ENVIDRIADO torre F NIVEL 8.                                                                                                                         |             |
| Canceles<br>Playa                       | Entrega de niveles 02 Marzo 2026.<br><b>Estructura pendiente por otro proveedor para modulacion de PH.</b>                                                     |             |
| Barandales                              | En PROCESO solicitud vidrios ajustes torres A – E.<br>En espera de aprobacion para hallazgos en torre C.<br><b>Losa pendiente por recibir en PH generales.</b> |             |
| Louvers                                 | En proceso colindancia torre J<br><b>PENDIENTE APROBACIÓN</b> presupuesto apertura.                                                                            |             |
| Puertas<br>Pasillos                     | En instalacion de prioritarios.<br>En proceso FABRICACION GENERAL A - E.<br>Se recibieron pijas para fijacion de 6" en acero inoxidable.                       |             |
| Embellecedores<br>Barandales            | Entregados.                                                                                                                                                    |             |
| Tapas Chutes<br>Basura                  | Entregados.<br>Se realiza instalacion de TORRE A Y B.                                                                                                          |             |
| Portones                                | Entregados.                                                                                                                                                    |             |
| Puertas / Ventanas<br>Cuarto Elevadores | Sellos pendientes.                                                                                                                                             |             |
| Cancha Padel                            | <b>Se detienen avances hasta nuevo aviso.</b>                                                                                                                  |             |
| Gimnasio,<br>Baños Palapas              | <b>Pendiente aprobacion presupuestos.</b>                                                                                                                      |             |
| Cuarto<br>Medidores                     | Entregados.<br>Puertas pendientes,                                                                                                                             |             |

Comentarios: **PENDIENTE REVISAR JALADERAS PARA CANCELES (SE PRESENTAN MUESTRAS FISICAS).**