

MINUTA No. 24 | Acapulco, Guerrero, a 25 de Noviembre de 2025

RESIDENCIAL LAS OLAS,
A QUIEN CORRESPONDA.

De acuerdo a los conversado y relacionados al contrato de **VIDRIO Y ALUMINIO**, hacemos de su conocimiento la siguiente informacion:

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	FOTOGRAFIAS
Ventanas Estacionamiento	Se espera tramo para instalacion de ventanas estacionamiento Torres G-H-I-J.	
Cocinas, Pasillos, Colindancias	En proceso Detallado y Fijacion.	
Fachada Mecanica	En proceso Cancelería Torre E 50%. En proceso Herreria General 90%.	
Canceles Playa	En proceso Torre E. Inicio elevación Torres F-G-H-I-J. Se espera tramo para instalacion cancelos en Torres E,F,G,H,I,J.	
Barandales	En proceso Torre A – B 60%. En inicio de trabajos Torre C. Plomos entregados Torre D. Cancelacion de contrato pasamanos albercas por Ing. Noe.	
Louvers	Inicio de trabajos en Torre EF. Personal en todas las verticales.	
Puertas Pasillos	En conclusion de fabricacion, pendiente por enviar. Se solicita una medida estandarizada para fabricar en planta.	
Embellecedores Barandales	Entregados.	
Tapas Chutes Basura	Entregados. Pendiente instalación, en espera de soporteria por otro proveedor.	
Portones	Entregado porton acceso principal. Terminado porton proveedores. Fabricados portones playa, en espera de albañileria por terceros.	
Puertas / Ventanas Cuarto Elevadores	Sellos pendientes.	
Cancha Padel	Pendiente. Se detienen avances hasta nuevo aviso.	
Louvers Medidores	Perlato no realizo la modificacion de vanos, se volveran a modificar las estructuras.	

Comentarios: Se solicita realizar una muestra de jaladera para los cancelos para no dañar las manijas, y se considera realizar una muestra de louvers con mayor apertura.

VITROSA
REPRESENTANTE

RESIDENCIAL LAS OLAS
REPRESENTANTE