

MINUTA No. 8 | Acapulco, Guerrero, a 10 de Junio de 2025

RESIDENCIAL LAS OLAS,
A QUIEN CORRESPONDA.

De acuerdo a los conversado y relacionados al contrato de **VIDRIO Y ALUMINIO**, hacemos de su conocimiento la siguiente informacion:

CONCEPTO	DESCRIPCION	FOTOGRAFIAS
Ventanas	- En etapa de instalación 90% ventanas colindantes torre A, B, I, J. - En etapa de instalación 20% ventanas servilleteros torre A, B, I, J. - En etapa de instalación 20% ventanas cocinas torre A, B, I, J.	
Fachada Mecanica	- En etapa de instalacion 50% angulos de anclaje torre E. - En etapa de elevacion 10% bastidores torre E. - En etapa de instalacion 0% panel aluminio torre E. - En etapa de entrega 100% vidrio vidrios generales.	
Canceles	- En etapa de fabricacion 80% cancelos playa torres A – G.	
Barandales	- En etapa de entrega 100% postes generales. - En espera de tramo 0%.	
Louvers	- En etapa de entrega 100% duelas. - En etapa de muestra 60% torre F.	
Puertas Pasillos	- En etapa de extrusión 0%	
Embellecedores	- En etapa de fabricación 70%.	
Tapas Chutes Basura	- En etapa de fabricación 40%.	
Portones	- En etapa de extrusión 0%.	
Puertas / Ventanas Cuarto Elevadores	- En etapa de fabricación 80%.	
Panel Aluminio	- En etapa de adquisicion 0%.	

Comentarios:

Se cuenta en sitio actualmente con 3 equipos de trabajo:

1 Alumineros areas generales - 2 Herreros Fachada Mecanica – 3 Alumineros Fachada Mecanica