

MINUTA No. 20 | Acapulco, Guerrero, a 07 de Octubre de 2025

RESIDENCIAL LAS OLAS,
A QUIEN CORRESPONDA.

De acuerdo a los conversado y relacionados al contrato de **VIDRIO Y ALUMINIO**, hacemos de su conocimiento la siguiente informacion:

CONCEPTO	DESCRIPCION	FOTOGRAFIAS
Ventanas Estacionamiento	En proceso de instalacion torres B, C, D.	
Cocinas, Pasillos, Colindancias	Colocacion al 95%. Sellos pendientes. Pendiente de vanos por PERLATO torre A.	
Fachada Mecanica	Muestra nivel E10 referencia entregada. En proceso de modificacion en torre E11, E12 y E14.	
Canceles Playa	Avances entregados torre A, B y C Se entrega reporte fotografico de daños por otros proveedores a supervision). Torre D En proceso de izaje.	
Barandales	Se concluye fijacion y sellado de postes en Torre A. En espera de tramo por ATL para instalacion de vidrio.	
Louvers	En proceso de instalacion vertical CD y IJ.	
Puertas Pasillos	Material en fabricacion (planta Monterrey).	
Embellecedores Barandales	Fabricados en taller pendientes por entregar.	
Tapas Chutes Basura	Pendientes instalacion, no cuentan con canal de fijacion.	
Portones	En fabricacion de porton proveedores.	
Puertas / Ventanas Cuarto Elevadores	Sellos pendientes.	
Cancha Padel	Pendiente fabricar al desalojar area de trabajo.	
Louvers Medidores	En proceso de instalacion.	

Comentarios:

VITROSA
REPRESENTANTE

RESIDENCIAL LAS OLAS
REPRESENTANTE