

MINUTA No. 11 | Acapulco, Guerrero, a 22 de Julio de 2025

RESIDENCIAL LAS OLAS,
A QUIEN CORRESPONDA.

De acuerdo a los conversado y relacionados al contrato de **VIDRIO Y ALUMINIO**, hacemos de su conocimiento la siguiente informacion:

CONCEPTO	DESCRIPCION	FOTOGRAFIAS
Ventanas Estacionamiento	- En espera de ajustes de medidas para fabricacion.	
Ventanas Cocinas, Pasillos, Colindancias	- Colocacion al 95%. - En espera de reparacion de vanos por parte de Perlato.	
Fachada Mecanica	- Se continuan avances en TORRE E. - Se descargan materiales para dar comienzo en torre F. - Se descargan paneles de aluminio para losas y columnas.	
Canceles Playa	- Se realiza el retiro de cancelos TORRE A anteriormente colocados para la restauracion de vanos por parte de MERCAN y SUREÑOS. - En espera de vanos para reiniciar colocacion. - En espera de vanos generales (ranuras y estructura).	
Barandales	- Postes en sitio. - Vidrios en fabricacion.	
Louvers	- Celosias en sitio. - Postes en fabricacion, se espera entrega de perfiles para estructura esta semana.	
Puertas Pasillos	- Perfiles pendientes de fabricacion.	
Embellecedores	- Fabricados en taller.	
Tapas Chutes Basura	- Entregados 35%. - Pendientes por entregar 75% (en taller).	
Portones	- Fabricacion terminada, se espera entrega de perfiles esta semana.	
Puertas / Ventanas Cuarto Elevadores	- Puertas Completadas - Ventanas colocadas, 2 pzas pendientes por colocar. - Sellos pendientes.	
Cancha Padel	- Materiales en obra, avances de 1 modulo.	

Comentarios:

VITROSA
REPRESENTANTE

RESIDENCIAL LAS OLAS
REPRESENTANTE