

MINUTA No. 38 | Acapulco, Guerrero, a 21 de Abril de 2026

RESIDENCIAL LAS OLAS,
A QUIEN CORRESPONDA.

De acuerdo a los conversado y relacionados al contrto de **VIDRIO Y ALUMINIO**, hacemos de su conocimiento la siguiente informacion:

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	FOTOGRAFIAS
Penthouses	Cancelería fabricada en proceso de entrega.	
Barandales	En proceso torre I y J. Se absorberan presupuestos de losetas rotas al barrrenar.	
Fachada Mecanica	En detalles torre E.	
Puertas	Instalacion puertas torre EF.	
Louvers	Torre AB terminada. En proceso torre CD	
Entregas Departamentos	En proceso entrega TORRE AB. En proceso entrega TORRE CD.	
Cancelería Oficinas	Puertas y Ventanas instaladas. Vidrios pendientes de cambio por detalle.	
Tapas Chutes Basura	En proceso de colocacion.	
Cuartos Medidores	Puertas entregadas.	
Louvers Pasillos	Colocados.	
Gimnasio	Trabajando estructura. Se autoriza por administracion 2.80 m altura vano.	

Presupuesto pendiente para palapa (recorrido pendiente).

Se propone por el cliente la entrega de apertura de louvers el 9 de marzo (se forzaran trabajos para lograr objetivo).

VITROSA
REPRESENTANTE

RESIDENCIAL LAS OLAS
REPRESENTANTE