

MINUTA No. 18 | Acapulco, Guerrero, a 10 de Septiembre de 2025

RESIDENCIAL LAS OLAS,
A QUIEN CORRESPONDA.

De acuerdo a los conversado y relacionados al contrato de **VIDRIO Y ALUMINIO**, hacemos de su conocimiento la siguiente informacion:

CONCEPTO	DESCRIPCION	FOTOGRAFIAS
Ventanas Estacionamiento	En espera de tramo por otros proveedores.	
Cocinas, Pasillos, Colindancias	Colocacion al 95%. Sellos pendientes.	
Fachada Mecanica	En proceso de desmantelamiento general. En espera de verticalidad por topografos para toma de decisiones.	
Canceles Playa	En avances de 2do y 3er paquete pendientes.	
Barandales	Se instalan postes en A8, se cambia fijacion con anclaje quimico debido a que truena el entortado.	
Louvers	En proceso instalacion de soporteria y louvers torre A.	
Puertas Pasillos	Pendiente por fabricar (según acuerdo de instalacion a finales de obra).	
Embelledores	Fabricados en taller pendientes por entregar.	
Tapas Chutes Basura	Piezas entregadas. Pendientes instalacion.	
Portones	Instalacion de 2 hojas en acceso principal. Se instala y se retira porton salida principal debido a columna con daño.	
Puertas / Ventanas Cuarto Elevadores	Puertas Completadas. Ventanas colocadas. Sellos pendientes.	
Cancha Padel	Pendiente.	
Barandales Alberca	En fabricacion, entrega programada 16 Septiembre 2025.	

Comentarios:


VITROSA
REPRESENTANTE

RESIDENCIAL LAS OLAS
REPRESENTANTE