

MINUTA No. 19 | Acapulco, Guerrero, a 24 de Septiembre de 2025

RESIDENCIAL LAS OLAS,
A QUIEN CORRESPONDA.

De acuerdo a los conversado y relacionados al contrato de **VIDRIO Y ALUMINIO**, hacemos de su conocimiento la siguiente informacion:

CONCEPTO	DESCRIPCION	FOTOGRAFIAS
Ventanas Estacionamiento	En espera de tramo por otros proveedores. Se acuerda realizar nivel 11 como muestra, una vez entregados por MERCAN.	
Cocinas, Pasillos, Colindancias	Colocacion al 95%. Sellos pendientes.	
Fachada Mecanica	Preparacion y habilitado de bastidores. En solicitud de aprobacion de referencias.	
Canceles Playa	Torre A (80%) 2 Niveles pendientes Torre B (60%) 3 Niveles pendientes	
Barandales	Se entrega plomo torre B (23 sep 25). Se solicita la entrega de vidrios torre A para 26 Septiembre.	
Louvers	Torre AB (80%) Louvers Torre CD (30%) Soporteria Torre EF (80%) Torre IJ (10%) Soporteria	
Puertas Pasillos	Material en fabricacion (planta Monterrey) Fabricacion e Instalacion Puertas Pasillos (0%) Fabricacion e Instalacion Puertas Servicio (0%)	
Embellecedores Barandales	Fabricados en taller pendientes por entregar.	
Tapas Chutes Basura	Entregados en bodega RESIDENCIAL OLAS (10 Sep 25) Pendientes instalacion, no cuentan con canal de fijacion.	
Portones	En fabricacion e instalacion acceso principal. En fabricacion de acceso proveedores. En fabricacion acceso playa.	
Puertas / Ventanas Cuarto Elevadores	Puertas Completadas. Ventanas colocadas. Sellos pendientes.	
Cancha Padel	Pendiente fabricar al desalojar area de trabajo.	
Barandales Alberca	Entregados en bodega RESIDENCIAL OLAS (23 Sep 25)	

Comentarios:

VITROSA
REPRESENTANTE

RESIDENCIAL LAS OLAS
REPRESENTANTE