

RESIDENCIAL LAS OLAS,
A QUIEN CORRESPONDA.

De acuerdo a los conversado y relacionados al contrato de **VIDRIO Y ALUMINIO**, hacemos de su conocimiento la siguiente informacion:

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	FOTOGRAFIAS
Ventanas Estacionamiento	En proceso detallado torre C-D.	
Cocinas, Pasillos, Colindancias	En proceso detallado torre C-D.	
Fachada Mecanica	En proceso detallado torre E.	
Canceles Playa	En proceso instalacion torre E-F 90%.	
Barandales	En proceso instalacion torre C-D.	
Louvers	En proceso instalacion torre E-F, G-H, I-J.	
Puertas Pasillos	Pendiente de revision medidas para estadarizar fabricacion.	
Embellecedores Barandales	Entregados.	
Tapas Chutes Basura	Entregados. Pendiente instalación, en espera de soporteria por otro proveedor.	
Portones	Entregado porton acceso principal. Terminado porton proveedores. En proceso arenas 3, 2 y 1.	
Puertas / Ventanas Cuarto Elevadores	Sellos pendientes.	
Cancha Padel	Se detienen avances hasta nuevo aviso.	
Louvers Medidores	En proceso de fabricacion para su reemplazo.	

Comentarios: Se solicita recorrido para revision de faldon colindante en torre I-J para continuar avances de louvers.

VITROSA
REPRESENTANTE

RESIDENCIAL LAS OLAS
REPRESENTANTE