

MINUTA No. 17 | Acapulco, Guerrero, a 03 Septiembre de 2025

RESIDENCIAL LAS OLAS,
A QUIEN CORRESPONDA.

De acuerdo a los conversado y relacionados al contrato de **VIDRIO Y ALUMINIO**, hacemos de su conocimiento la siguiente informacion:

CONCEPTO	DESCRIPCION	FOTOGRAFIAS
Ventanas Estacionamiento	En espera de tramo por otros proveedores.	
Cocinas, Pasillos, Colindancias	Colocacion al 95%. Ventana servilletero PHA pendiente de fabricar.	
Fachada Mecanica	Se detienen avances en espera del presupuesto para modificacion de modulacion.	
Canceles Playa	Se entrega el primer paquete de departamentos en tiempo y forma. Se firma compromiso para segundo y tercer paquete departamentos.	
Barandales	Se entrega modulacion en sitio terraza A8. Se aplica relleno grout con aditivo impermeable. Se entrega plomo para desplante.	
Louvers	En proceso instalacion de soporteria y louvers torre A.	
Puertas Pasillos	Pendiente por fabricar (según acuerdo de instalacion a finales de obra).	
Embellecedores	Fabricados en taller pendientes por entregar.	
Tapas Chutes Basura	Entregadas piezas completas en sitio. Se solicita tornillería acero inoxidable para fijacion.	
Portones	Instalacion de 2 hojas en acceso principal. Se instala y se retira porton salida principal debido a columna con daño.	
Puertas / Ventanas Cuarto Elevadores	Puertas Completadas. Ventanas colocadas. Sellos pendientes.	
Cancha Padel	Pendiente para no limitar nuestro espacio de trabajo.	
Barandales Alberca	Pendiente de autorizar.	

Comentarios:

VITROSA
REPRESENTANTE

RESIDENCIAL LAS OLAS
REPRESENTANTE