

**MINUTA No. 12 | Acapulco, Guerrero, a 29 de Julio de 2025**

**RESIDENCIAL LAS OLAS,**  
A QUIEN CORRESPONDA.

De acuerdo a los conversado y relacionados al contrato de **VIDRIO Y ALUMINIO**, hacemos de su conocimiento la siguiente informacion:

| CONCEPTO                                 | DESCRIPCION                                                                                                | FOTOGRAFIAS |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Ventanas Estacionamiento                 | En espera de tramo por otros proveedores.                                                                  |             |
| Ventanas Cocinas, Pasillos, Colindancias | Colocacion al 95%.<br>En espera de entrega de vanos por parte de Perlato.                                  |             |
| Fachada Mecanica                         | En instalacion de vidrio torre E.<br>En fabricacion de bastidores torre F.                                 |             |
| Canceles Playa                           | En espera de tramo por otros proveedores.<br>Se realiza recorrido detectando detalles pendientes en vanos. |             |
| Barandales                               | En espera de tramo por otros proveedores.                                                                  |             |
| Louvers                                  | Se baja plomada para dar inicio a la instalacion de louvers de fachada en torre E-F.                       |             |
| Puertas Pasillos                         | Pendiente por fabricar (según acuerdo de instalacion a finales de obra).                                   |             |
| Embellecedores                           | Fabricados en taller pendientes por entregar.                                                              |             |
| Tapas Chutes Basura                      | Entregados 35%.<br>Pendientes por entregar 75% (en taller).                                                |             |
| Portones                                 | Se entregan materiales en sitio, se dara inicio a actividades de fabricacion.                              |             |
| Puertas / Ventanas Cuarto Elevadores     | Puertas Completadas.<br>Ventanas colocadas.<br>Sellos pendientes.                                          |             |
| Cancha Padel                             | Se levanta estructura de primer cancha.                                                                    |             |

Comentarios:

VITROSA  
REPRESENTANTE

RESIDENCIAL LAS OLAS  
REPRESENTANTE