

MINUTA No. 13 | Acapulco, Guerrero, a 05 de Agosto de 2025

RESIDENCIAL LAS OLAS,
A QUIEN CORRESPONDA.

De acuerdo a los conversado y relacionados al contrato de **VIDRIO Y ALUMINIO**, hacemos de su conocimiento la siguiente informacion:

CONCEPTO	DESCRIPCION	FOTOGRAFIAS
Ventanas Estacionamiento	En espera de tramo por otros proveedores.	
Ventanas Cocinas, Pasillos, Colindancias	Colocacion al 95%.	
Fachada Mecanica	En instalacion de vidrio torre E. En fabricacion de bastidores torre F. En instalacion de hamacas torre E.	
Canceles Playa	En espera de tramo por otros proveedores.	
Barandales	En espera de tramo por otros proveedores.	
Louvers	En instalacion de hamaca. En instalacion de angulos de soporte.	
Puertas Pasillos	Pendiente por fabricar (según acuerdo de instalacion a finales de obra).	
Embellecedores	Fabricados en taller pendientes por entregar.	
Tapas Chutes Basura	Entregados 35%. Pendientes por entregar 75% (en taller).	
Portones	En desmantelamiento.	
Puertas / Ventanas Cuarto Elevadores	Puertas Completadas. Ventanas colocadas. Sellos pendientes.	
Cancha Padel	Se levanta estructura de primer cancha. Se reciben materiales de aluminio. Se fabrican vidrios en taller.	

Comentarios:

VITROSA
REPRESENTANTE

RESIDENCIAL LAS OLAS
REPRESENTANTE