

México, CDMX a 14 de Noviembre del 2025

TALLER VITROSA

Reciban un cordial saludo, el presente es para notificarle los hallazgos detectados en la auditoria en obra efectuada en el Residencial las Olas en Acapulco, Guerrero.

Cabe mencionar que se audita la fabricación, armado e instalación de cancelería.

Edificio auditado: Torre A

Hallazgos en Serie 100AR:

- Se detectan falta de accesorios como "Cortavientos, Tapas traslapes, candados de hoja, etc" comenta el taller que están en proceso de ponerle todos los accesorios, aseguran tenerlos contemplados al 100% al finalizar la instalación.
- Se revisan que los accesorios a colocar sean los estipulados por Cuprum, lo cual cumplen a cabalidad.
- Se detectan sellos de hermeticidad instalados.
- Las fijaciones a muro, cumplen con las recomendaciones estipuladas por Cuprum.
- No cuentan sistema de drenado, comenta taller que es por decision del cliente para evitar obstaculos a terraza, mencionar que ante posible acumulación de agua, esta propenso a tener filtraciones, cuentan sistema impermeable.
- Se cumple con distribucion de drenado en ventanas.
- Se dan recomendaciones del Film protector de los perfiles.



Se recomienda continuar supervisando para seguir los protocolos de armado en guías y manuales.

Ing. Orlando Perez
Asesoría Técnica